

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

กระทรวง/หน่วยงาน กระทรวงคมนาคม (คค.) /บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ ๒ ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานด้าน คมนาคม	โครงการจัดสร้างอาคารหอบังคับ การบินและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๐๑.๙๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑. ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กพ.บท.จ ๐๐๔๒/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๒. ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓. ส่งมอบพื้นที่ให้คู่สัญญาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔	ร้อยละ ๓๓	-	-	๒๔.๓๐ (สะสม ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)	บวท.

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		๔. ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาโดยมีการรอบรั้วเขตงานก่อสร้างและย้ายต้นไม้แล้วเสร็จ รวมทั้งอยู่ระหว่างการตอกเสาเข็ม ซึ่งจากเดิมจะเดินทางตรวจรับงานงวดที่ ๑-๒ ในปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มีความรุนแรงขึ้น จึงได้เลื่อนเดินทางไปตรวจรับงาน (วงเงินตรวจรับประมาณ ๑ ล้านบาท) และการเปลี่ยนผู้ควบคุมงานจากพนักงานในส่วนกลางให้เป็นพนักงานของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่จำนวน ๒ ใน ๓ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน					