

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กระทรวง/หน่วยงาน กระทรวงคมนาคม (คค.) /บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ ๒ ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานด้าน คมนาคม	โครงการจัดสร้างอาคารหอบังคับ การบินและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๐๑.๙๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑. ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กพ.บท.จ ๐๐๔๒/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๒. ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓. ส่งมอบพื้นที่ให้คู่สัญญาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาในขั้นตอนการเตรียมงานตอก เสาเข็ม โดยคาดว่าจะตรวจรับงานงวด ที่ ๑ และ ๒ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	ร้อยละ ๓๒	-	-	๒๔.๓๐ (สะสม ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔)	บวท.