

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

กระทรวง/หน่วยงาน กระทรวงคมนาคม (คค.) /บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ ๒ ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานด้าน คมนาคม	โครงการจัดสร้างหอควบคุมการจราจรทาง อากาศและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ ควบคุมการบินเชียงใหม่ หมายเหตุ ปรับชื่อจาก “หอบังคับการบิน“ เป็น “หอควบคุมการจราจรทางอากาศ” เพื่อให้ตรงตามชื่อเรียกที่สำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนดไว้ ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ วงเงิน ๒๐๑.๙๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๑. ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กพ.บท.จ ๐๐๔๒/ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๒. ลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓. ส่งมอบพื้นที่ให้คู่สัญญาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๔. งานอาคารสำนักงานได้ก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร/หลังคาและทาสีแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการมุงหลังคาได้ประมาณ	ร้อยละ ๗๑	-	-	๖๐.๒๘ (สะสม ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๖)	บวท.

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ ประเด็น/มติ/ ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ร้อยละ ๗๐ รวมทั้งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ฉาบปูน และติดตั้งสายสื่อสาร ระบบรักษา ความปลอดภัย ระบบเครื่องปรับอากาศ</p> <p>๕. งานหอคอยควบคุมการจราจรทางอากาศ ได้ ก่อสร้างโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่แล้วเสร็จ เหลือประมาณ ๓ ชั้น คือชั้น ๘ ห้องพักผ่อน ชั้น ๙ ห้องปฏิบัติการสำรอง และชั้น ๑๐ ห้องปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำฐานโครงสร้างชั้น ๘ รวมทั้งอยู่ระหว่างก่อสร้างงานผนัง ติดตั้งท่อ ร้อยสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ระบบรักษาความ ปลอดภัยในชั้นที่โครงสร้างอาคารแล้วเสร็จ</p> <p>๖. งานอาคารโรงไฟฟ้า ได้ก่อสร้างโครงสร้าง อาคารชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ปัจจุบันจัดทำ โครงสร้างทางเดินเชื่อมและเทพื้นคอนกรีต แล้วเสร็จ รวมทั้งอยู่ระหว่างงานตกแต่งความ เรียบร้อยให้สวยงาม</p> <p>โดยภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามแผน</p>					