

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

ในระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลประจำเดือน ตุลาคม 2567.

นโยบายรัฐบาล :

1. โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล* (ระบุชื่อเรื่อง/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ)

(1) โครงการจัดสร้างอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

2. รายงานในฐานะ

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

3. สาระสำคัญ/ความเป็นมาของเรื่อง* (ระบุสาระสำคัญความเป็นมาของเรื่อง)

.....จากการเติบโตและแนวโน้มของปริมาณเที่ยวบินในพื้นที่ภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บวท. ประสบปัญหาและข้อจำกัดด้านพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการขยายงานในอนาคต และไม่สามารถดำเนินการจัดหาระบบสำรองแบบต่างพื้นที่ (Offsite Backup) ได้อย่างสมบูรณ์ตามข้อกำหนดด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของภาครัฐ

..... บวท. จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการจัดสร้างอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ โดยได้ออกแบบพื้นที่ปฏิบัติงานของอาคารทั้งสองแห่งอยู่ต่างพื้นที่กัน เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตและรองรับระบบปฏิบัติการสำรองแบบต่างพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงได้

4. ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า* (ระบุความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน)

..... บวท. ได้ดำเนินการโครงการจัดสร้างอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศและอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารหอควบคุมฯ ในส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ และอาคารสำนักงานฯ และตรวจรับงาน ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว

5. ปัญหาและอุปสรรค*

อื่น ๆ (ระบุปัญหาและอุปสรรค)

- (ระบุปัญหาและอุปสรรค)
1. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และราคาวัสดุ และอุปกรณ์ที่ปรับสูงขึ้น
 2. ขาดบุคลากรในการประสานงาน ในส่วนงานต่าง ๆ
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างเกิดความเสียหาย หรือมีจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง
 4. ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 5. แรงงานไม่เพียงพอ

6. ความล่าช้าในการทำแบบก่อสร้าง Shop Drawing

6. ข้อเสนอแนะ* (ระบุข้อเสนอแนะ)

เบิกผลงานได้

1. ผู้รับจ้างต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม และต้องทำงานให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะสามารถ

2. เร่งรัดให้จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าประสานงาน

3. เพิ่มเครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน และใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับงาน

4. ควบคุม ให้ดำเนินการตามแผนงานก่อสร้างให้ได้มากที่สุด

5. จัดหาแรงงานเพิ่มเติม

6. จัดหาบุคลากรในการทำแบบก่อสร้างเพิ่มเติม

ทั้งนี้ นวท. มีการบริหารจัดการร่วมกับผู้รับจ้าง เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงมีผู้ควบคุม

งานกำกับดูแลในทุกวัน

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ* (ระบุประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ)

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มสูงขึ้นและการขยายงานในอนาคต

8. กลุ่มที่ได้รับประโยชน์*

อื่น ๆ (ระบุกลุ่มที่ได้รับประโยชน์)

ระบุกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนผู้ใช้บริการสวนรมบินในการเดินทาง.....

ระบุจำนวน

-

9. งบที่ได้รับจัดสรร

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

ใช้งบประมาณ

เงินกู้ระยะยาว

งบประมาณโครงการ

งบประจำ

รายได้

10. เกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ*

ผลงานเด่น

การท่องเที่ยวและบริการ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด.(นวท.)

11.1 ชื่อผู้ติดต่อ* (ระบุชื่อผู้ติดต่อ)

นายจิรวัดน์ เหลืองอร่าม

11.2 เบอร์โทรศัพท์* (ระบุเบอร์โทรติดต่อ)

02-285-9108

12. ผลการดำเนินงานร้อยละ* (ระบุตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม)

75

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

ในระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลประจำเดือน ตุลาคม 2567.

นโยบายรัฐบาล :

1. โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล* (ระบุชื่อเรื่อง/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ)

(2) แผนงานพัฒนาการบริการการเดินทางอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา

2. รายงานในฐานะ

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

3. สาระสำคัญ/ความเป็นมาของเรื่อง* (ระบุสาระสำคัญความเป็นมาของเรื่อง)

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อให้มีโครงการพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศเพียงพอสำหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผ่านการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินสาธารณะที่ให้บริการระหว่างประเทศแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ และยกระดับให้เป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค และช่วยลดปัญหาปริมาณการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินของสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองที่ใกล้ถึงขีดจำกัด ส่งผลให้เกิดความแออัดและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

4. ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า* (ระบุความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน)

บพท. ได้ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาการบริการการเดินทางอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา โดยได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารหอควบคุมจราจรทางอากาศไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อแจ้งอนุญาตก่อสร้างอาคารหอควบคุมจราจรทางอากาศแล้ว (หนังสือที่ บพท. 1777/2567 ลงวันที่ 10 ก.ย.67) และแจ้ง สกพอ. เพื่อขอทราบข้อมูลการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรดาร์ทุติยภูมิ (Surveillance Radar: SSR) แล้ว (หนังสือที่ บพท. 1917/2567 ลงวันที่ 3 ต.ค.67)

5. ปัญหาและอุปสรรค*

กระบวนการภายนอก : ขาดความร่วมมือกับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ

(ระบุปัญหาและอุปสรรค) ภาคเอกชนคู่สัญญา (สัญญาร่วมทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก) ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดของโครงการฯ และแผนการพัฒนาโครงการฯ

6. ข้อเสนอแนะ* (ระบุข้อเสนอแนะ)

ควรเริ่มบูรณาการแผนงานโครงการของทุกหน่วยเกี่ยวข้อง โดยกำหนด Milestones สำคัญของโครงการซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยเกี่ยวข้องต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น งานก่อสร้าง การส่งมอบพื้นที่ เป็นต้น) ให้ชัดเจน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทุกหน่วยรับทราบในวงกว้างและทั่วถึง

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ* (ระบุประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ)

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มสูงขึ้นและการขยายงานในอนาคต

8. กลุ่มที่ได้รับประโยชน์*

ประชาชนทั่วไป

ระบุกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนผู้ใช้บริการสนามบินในการเดินทาง..... ระบุจำนวน -

9. งบที่ได้รับจัดสรร

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

ใช้งบประมาณ

งบประมาณโครงการ

งบประจำ

เงินกู้ระยะยาว

10. เกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ*

ผลงานเด่น

การท่องเที่ยวและบริการ

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)

11.1 ชื่อผู้ติดต่อ* (ระบุชื่อผู้ติดต่อ) นายประดิษฐ์พงษ์ ตระกูลศักดิ์วิเศษ

11.2 เบอร์โทรศัพท์* (ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ) 06-496-5549

12. ผลการดำเนินงานร้อยละ* (ระบุตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม) 44
