


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.) ชื่อโครงการ :	โครงการจัดหาและติดตั้งอาคารสำเร็จรูป(Shelter)พร้อมระบบสาธารณูปโภค		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	บริษัท วิทยการมันแห่งประเทศไทย จำกัด		
2.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :	2,446,518.15	บาท	(สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดบาทสี่สตางค์)
3.) ลักษณะงานโดยสังเขป :	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถ		
4.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ :	3 สิงหาคม 2561		
เป็นเงิน :	2,446,518.15	บาท	(สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดบาทสี่สตางค์)
5.) บัญชีประมาณการราคากลาง			
ปร.6 :	สรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น		
ปร.5 และ ปร.4 :	ค่างานดินทน : งานปรับปรุงอาคาร	จำนวน	1 ชุด
	ค่างานดินทน : ครกถือเซตจัดซื้อ	จำนวน	1 ชุด
ปร.4พ :	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน	ชุด
6.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
ประธานกรรมการ :	นายสิริบูรณ์ แป้งหอม		
กรรมการ :	นายอภิชาติ ศรีสุพรรณ		
กรรมการ :	นายภูมินทร์ เยี่ยมสถาน		
กรรมการ :	นายภาคย์ ปรุณามระ		
กรรมการ :			
กรรมการ :			
กรรมการ :			

เจ้าหน้าที่พัสดุ


ลงชื่อ

()

ตำแหน่ง

วันที่

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ฯ และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
 "ราคากลาง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
 (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
 (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
 - ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน
 - ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน
 โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
 - ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)
 โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ



ราคากลาง

หน่วยงาน :	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ชื่อโครงการก่อสร้าง :	โครงการจัดหาและติดตั้งอาคารสำเร็จรูป(Shelter)พร้อมระบบสาธารณูปโภค
สถานที่ก่อสร้าง :	อาคารหอบังคับการบินและอาคาร SMR ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แบบเลขที่ :	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน : ชุด
คำนวณราคากลางโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ :	3/8/2561

ธีระพร

ธีระพร

ธีระพร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน : บริษัท วิทยการบิณแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : โครงการจัดหาและติดตั้งอาคารสำเร็จรูป(Shelter)พร้อมระบบสาธารณูปโภค

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารห้องบังคับการบิณและอาคาร SMR ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 3/8/2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	เสาเข็ม SPAN MICRO PILE DIAไม่น้อยกว่า 0.20x21.00 ม. พร้อมดอกเข็ม	8.00	ตัน	19,000.00	152,000.00	-	-	152,000.00	
1.2	งานชุดหลวมฐานราก และถมดิน	1.56	ลบม	-	-	99.00	154.44	154.44	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	5.04	ลบม	460.00	2,318.40	91.00	458.64	2,777.04	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง Stg 210 ksc, Cylinder	7.94	ลบม	2,183.70	17,347.31	391.00	3,106.10	20,453.41	
1.5	RB6 SD24	56.38	กก	21.93	1,236.41	4.10	231.16	1,467.57	
1.6	RB9 SD24	464.94	กก	21.10	9,810.23	4.10	1,906.25	11,716.48	
1.7	DB12 SD40	209.06	กก	20.66	4,319.18	3.30	689.90	5,009.08	
1.8	DB16 SD40	42.08	กก	20.46	860.96	3.30	138.86	999.82	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	23.16	กก	27.32	632.73	-	-	632.73	
1.10	คานรงไม้แบบ	42.20	ตร.ม	-	-	133.00	5,612.60	5,612.60	
1.11	ไม้แบบ	33.76	ลบพ	675.00	22,788.00	-	-	22,788.00	
1.12	ไม้ค้ำยันตีแบบ	10.13	ลบพ	675.00	6,836.40	-	-	6,836.40	
1.13	ไม้ค้ำยัน	58.18	ตัน	28.00	1,628.93	-	-	1,628.93	
1.14	ตะปู	10.55	กก	24.16	254.89	-	-	254.89	
1.15	พื้น ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. RB9@0.30 ม. ทรายบดอัดหนา 0.15 ม.	14.73	ตร.ม	675.56	9,951.00	135.99	2,003.13	11,954.13	
	รวมมูลค่าหมวดงานโครงสร้าง							244,285.52	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
2.1	อาคารห้องบังคับการบิณ								
2.1.1	งานระบบไฟฟ้าภายนอก และสายเมนไฟฟ้า								
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE dia. 4" (PN6)	60.00	เมตร	165.00	9,900.00	34.00	2,040.00	11,940.00	รูป
-	ข้อต่อจาก Elbow 90 dia. 4" (PN6) หรือ Flexible Conduit	12.00	อัน	855.00	10,260.00	34.00	408.00	10,668.00	
-	งานชุดเดินสิ่งกั้นทาบ HDPE dia. 4" (PN6)	3.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	321.75	321.75	
-	via Hand Hold 1.00x1.00x1.00 ม.	2.00	ปอ	6,850.00	13,700.00	-	-	13,700.00	
-	สายไฟฟ้า NYY. 2 x 16 sq.mm.	60.00	เมตร	163.00	9,780.00	35.00	2,100.00	11,880.00	รูป
-	สายไฟฟ้า NYY. 1 x 10 sq.mm. (Ground)	60.00	เมตร	52.00	3,120.00	22.00	1,320.00	4,440.00	รูป

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	L/S	5,000.00		1,000.00		6,000.00	
-	กล่องเหล็กกันน้ำ อุปกรณ์ประกอบ และอื่น ๆที่ใช้ในการต่อท่อ	1.00	L/S	5,000.00		1,000.00		6,000.00	
-	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	L/S	2,000.00		-		2,000.00	
2.1.2	ตู้แบ่งจ่ายไฟฟ้า LOAD CENTER								
-	LP1 8 CKTS. (พร้อมเมน 63AT. 63AF., 2C.Ic≥ 110 KA)	1.00	ชุด	3,270.00		500.00		3,770.00	
-	Miniature CB. (16 AT., 20 AT.), 1P. IC. 10 KA.	5.00	ลูก	540.00		100.00		3,200.00	
2.1.3	ระบบกราวด์								
-	Bare Copper 1 x 50 sq.mm. (Ground)	30.00	เมตร	165.00		40.00		6,150.00	
-	Power Ground Bar & PVC Box, No of Hole 8	1.00	set	2,850.00		500.00		3,350.00	
-	Concrete Inspection Ground PIT	1.00	set	1,500.00		500.00		2,000.00	
-	Ground Rod dia. 16 m.m., 3,000 m.m. Long	3.00	set	890.00		300.00		3,570.00	
-	งานเชื่อม Exthronomic well	3.00	ชุด	765.00		300.00		3,195.00	
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	L/S	1,000.00		-		1,000.00	
2.1.4	รางเดินสาย Cable Tray with Cover								
-	Cable Tray with Cover 400 x 100 m.m., Thickness 1.6 m.m.	39.00	เมตร	1,495.00		200.00		66,105.00	
-	90 Vertical Outside Bend Cable Tray with Cover	2.00	set	1,395.00		500.00		3,790.00	
-	90 Horizontal Bend Cable Tray with Cover	2.00	set	1,855.00		500.00		4,710.00	
-	End Cap	2.00	set	200.00		100.00		600.00	
-	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	L/S	2,000.00		500.00		2,500.00	
2.1.5	อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร Shelter								
-	รางพลาสติก 10.00x10.00 ซม.	1.00	set	560.00		168.00		728.00	
-	รางพลาสติก 10.00x15.00 ซม.	1.00	set	1,240.00		372.00		1,612.00	
-	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	L/S	1,000.00		-		1,000.00	
2.1.6	ระบบแสงสว่าง เติร์รับไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง								
-	Lighting Fixture, Flu. 2 x 36 W., Silver Coating Reflector	2.00	ชุด	1,875.00		150.00		4,050.00	
-	Lighting Fixture, Flu. 1 x 36 W., Waterproof	2.00	ชุด	600.00		115.00		1,430.00	
-	Switch Single Pole 15A. 250VAC.	1.00	ชุด	80.00		80.00		160.00	
-	Weatherproof Switch Single Pole 15A. 250VAC.	1.00	ชุด	400.00		80.00		480.00	
-	Photocell Switch 5A., 250VAC.	1.00	ชุด	600.00		100.00		700.00	
-	Receptacle 15A. 250VAC., Duplex With Grounding	4.00	ชุด	200.00		90.00		1,160.00	
-	Receptacle 15A. 250VAC., Single for Emergency Light	1.00	ชุด	150.00		90.00		240.00	
-	Emergency Light, LED 2 x 3.8 W., 12 VDC.	1.00	ชุด	2,500.00		150.00		2,650.00	รวม
-	สายไฟฟ้า THW.. 1 x 4.0 sq.mm. (IEC 01)	70.00	เมตร	13.00		10.00		1,610.00	
-	สายไฟฟ้า THW.. 1 x 2.5 sq.mm. (IEC 01)	90.00	เมตร	9.00		7.00		1,440.00	
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า uPVC. dia. 3/4"	10.00	เมตร	20.00		23.00		430.00	
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า uPVC. dia. 1/2"	35.00	เมตร	15.00		20.00		1,225.00	
-	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	L/S	1,500.00		-		1,500.00	

(Signature)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	อาคาร SMR								
2.2.1	งานระบบไฟฟ้าภายนอก และสายเมนไฟฟ้า								
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE dia. 4" (PN6)	50.00	เมตร	163.00	8,150.00	34.00	1,700.00	9,850.00	
-	ข้อต่อจาก Elbow 90 dia. 4" (PN6) หรือ Flexible Conduit	12.00	อัน	855.00	10,260.00	34.00	408.00	10,668.00	
-	งานขุดดินฝังท่อ HDPE dia. 4" (PN6)	3.75	ลบ.ม.	-	-	99.00	371.25	371.25	
-	ปลั๊ก Hand Hold 1.00x1.00x1.00 ม.	2.00	ใบ	6,850.00	13,700.00	-	-	13,700.00	
-	สายไฟฟ้า NY. 2 x 16 sq.mm.	40.00	เมตร	163.00	6,520.00	35.00	1,400.00	7,920.00	
-	สายไฟฟ้า NY. 1 x 10 sq.mm. (Ground)	40.00	เมตร	52.00	2,080.00	22.00	880.00	2,960.00	
-	งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	L/S	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
-	กล่องเหล็กกันน้ำ อุปกรณ์ประกอบ และอื่น ๆที่ใช้ในการต่อท่อ	1.00	L/S	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
-	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	L/S	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2.2.2	ตู้แผงจ่ายไฟฟ้า LOAD CENTER								
-	LP1 8 CKTS. (พร้อมเมน 63AT. 63AF., 2C IC≥ 110 kA)	1.00	ชุด	3,270.00	3,270.00	500.00	500.00	3,770.00	
-	Miniature CB. (16 AT., 20 AT.), 1P. IC. 10 KA.	5.00	ลูก	540.00	2,700.00	100.00	500.00	3,200.00	
2.2.3	ระบบกราวด์								
-	Bare Copper 1 x 50 sq.mm. (Ground)	30.00	เมตร	165.00	4,950.00	40.00	1,200.00	6,150.00	
-	Power Ground Bar & PVC Box, No of Hole 8	1.00	set	2,850.00	2,850.00	500.00	500.00	3,350.00	
-	Concrete Inspection Ground PIT	1.00	set	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
-	Ground Rod dia. 16 m.m., 3,000 m.m. Long	3.00	set	890.00	2,670.00	300.00	900.00	3,570.00	
-	งานเชื่อม Exthronomic well	3.00	ชุด	765.00	2,295.00	300.00	900.00	3,195.00	
-	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	L/S	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.2.4	รางเดินสาย Cable Tray with Cover								
-	Cable Tray with Cover 400 x 100 m.m., Thickness 1.6 m.m.	4.00	เมตร	1,495.00	5,980.00	200.00	800.00	6,780.00	
-	Cable Tray 400 x 100 m.m., Thickness 1.6 m.m.	6.00	เมตร	940.00	5,640.00	200.00	1,200.00	6,840.00	
-	90 Vertical Outside Bend Cable Tray with Cover	2.00	set	1,395.00	2,790.00	500.00	1,000.00	3,790.00	
-	End Cap	1.00	set	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
2.2.5	อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร Shelter								
-	รางพลาสติก 10.00x10.00 ซม.	1.00	set	560.00	560.00	168.00	168.00	728.00	
-	รางพลาสติก 10.00x15.00 ซม.	1.00	set	1,240.00	1,240.00	372.00	372.00	1,612.00	
-	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	L/S	500.00	500.00	-	-	500.00	
2.2.6	ระบบแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง								
-	Lighting Fixture, Flu. 2 x 36 W., Silver Coating Reflector	2.00	ชุด	1,875.00	3,750.00	150.00	300.00	4,050.00	
-	Lighting Fixture, Flu. 1 x 36 W., Waterproof	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	115.00	230.00	1,430.00	
-	Switch Single Pole 15A. 250VAC.	1.00	ชุด	80.00	80.00	80.00	80.00	160.00	
-	Weatherproof Switch Single Pole 15A. 250VAC.	1.00	ชุด	400.00	400.00	80.00	80.00	480.00	
-	Photocell Switch 5A., 250VAC.	1.00	ชุด	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	
-	Receptacle 15A. 250VAC., Duplex With Grounding	4.00	ชุด	200.00	800.00	90.00	360.00	1,160.00	

[Handwritten signature]

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	Receptacle 15A, 250VAC., Single for Emergency Light	1.00	ชุด	150.00	150.00	90.00	90.00	240.00	
-	Emergency Light, LED 2 x 3.8 W., 12 VDC.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	150.00	150.00	2,650.00	
-	สายไฟฟ้า THW.. 1 x 4.0 sq.mm. (IEC 01)	70.00	เมตร	13.00	910.00	10.00	700.00	1,610.00	
-	สายไฟฟ้า THW.. 1 x 2.5 sq.mm. (IEC 01)	90.00	เมตร	9.00	810.00	7.00	630.00	1,440.00	
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า uPVC. dia. 3/4"	10.00	เมตร	20.00	200.00	23.00	230.00	430.00	
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า uPVC. dia. 1/2"	35.00	เมตร	15.00	525.00	20.00	700.00	1,225.00	
-	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	L/S	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมมูลค่าหมวดงานระบบไฟฟ้า							314,634.00	
	3 หมวดงานระบบดับเพลิง (อาคาร SMR. และอาคารห้องปฏิบัติการบี)								
3.1	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230	2.00	ระบบ	312,490.00	624,980.00	-	-	624,980.00	
3.2	งานติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230	2.00	ระบบ	85,770.00	171,540.00	-	-	171,540.00	
	รวมมูลค่าหมวดงานระบบดับเพลิง							796,520.00	
	4 หมวดงานระบบปรับอากาศ (อาคาร SMR. และอาคารห้องปฏิบัติการบี)								
4.1	ตู้คอนโทรลสลับการทำงานเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ (รวมค่าสาย)	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	1,000.00	2,000.00	17,000.00	
4.2	ราง PVC ครอบท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง	8.00	ม.	200.00	1,600.00	60.00	480.00	2,080.00	
	รวมมูลค่าหมวดงานระบบปรับอากาศ							19,080.00	
	5 หมวดงานรื้อถอนระบบประปาและระบายน้ำเดิม (อาคารห้องปฏิบัติการบี)								
5.1	งานรื้อถอนท่อพื้ก้น้ำสำเร็จรูปและท่อระบายน้ำเดิม	1.00	L/S	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
5.2	งานรื้อถอนก๊อกสนามและท่อประปาเดิม	1.00	L/S	-	-	150.00	150.00	150.00	
5.3	งานติดตั้งก๊อกสนามใหม่								
	- ก๊อกสนาม Dia. 1/2"	1.00	ชุด	112.15	112.15	50.00	50.00	162.15	
	- ท่อ pvc pn13.5 Dia. 1/2"	2.00	ม.	11.66	23.32	30.00	60.00	83.32	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	L/S	11.66	11.66	3.50	3.50	15.16	
	รวมมูลค่าหมวดงานระบบประปาและระบายน้ำ							1,610.63	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : โครงการจัดหาและติดตั้งอาคารสำเร็จรูป(Shelter)พร้อมระบบสาธารณูปโภค

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารหอบังคับการบินและอาคาร SMR ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

แบบปร.4 ที่แนบมีจำนวน

หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 3/8/2561

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้าง	244,285.52	1.3044	318,646.03	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้า	314,634.00	1.3044	410,408.59	
3	หมวดงานระบบดับเพลิง (อาคาร SMR. และอาคารหอ)	796,520.00	1.3044	1,038,980.69	
4	หมวดงานระบบปรับอากาศ (อาคาร SMR. และอาคาร)	19,080.00	1.3044	24,887.95	
5	หมวดงานรื้อถอนระบบประปาและระแนงน้ำเดิม (อาคาร)	1,610.63	1.3044	2,100.91	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหลัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			

รวมค่าก่อสร้าง 1,795,024.17


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เจลี่ย บาท/ตร.ม.



(.....)

นายสิริบูรณ์ แบ่งหอม
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(.....)

นายอภิชาติ ศรีสุพรรณ
กรรมการกำหนดราคากลาง


(.....)

นายภูมินทร์ เยี่ยมสถาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายภาคย์ ปุณนามระ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : โครงการจัดหาและติดตั้งอาคารสำเร็จรูป(Shelter)พร้อมระบบสาธารณูปโภค

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารห้องบังคับการบินและอาคาร SMR ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

แบบปร.4 ที่แนบมีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 3/8/2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำเร็จรูป (Shelter) ขนาด 3.00 x 6.00 ม.	504,200.00	1.07	539,494.00	
2	เครื่องปรับอากาศ Split type ขนาด 24,000 BTU/HR	104,672.88	1.07	111,999.98	

รวมค่าก่อสร้าง 651,493.98

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เจลีสย์ บาท/ตร.ม

(*[Signature]*)

นายสิริบุรณ แป้งหอม
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(*[Signature]*)

นายอภิชาติ ศรีสุพรรณ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(*[Signature]*)

นายภาคย์ ปุณนามระ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(*[Signature]*)

นายภูมินทร์ เขี่ยมสแกน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน : บริษัท วิทยากรบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 ชื่อโครงการก่อสร้าง : โครงการจัดหาและติดตั้งอาคารสำเร็จรูป(Shelter)พร้อมระบบสาธารณูปโภค
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารห้องบังคับการบินและอาคาร SMR ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ :
 ตำแหน่งราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 3/8/2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานติดตั้ง (อาคาร SMR. และอาคารห้องบังคับการบิน)									
1	อาคารสำเร็จรูป (Shelter) ขนาด 3.00 x 6.00 ม. - Wall Panel - Ceiling Panel - Single Swing Door Panel - PVC. Floor Tiles	2.00	ชุด	215,100.00	430,200.00	37,000.00	74,000.00	504,200.00	
2	เครื่องปรับอากาศ Split type ขนาด 24,000 BTU/HR แบบติดตั้ง (ราคารวมค่าติดตั้ง)	4.00	ชุด	26,168.22	104,672.88	-	-	104,672.88	
รวมมูลค่ารวมงานครุภัณฑ์								608,872.88	

รวม
 อนุมัติ
 (Signature)

หน่วย : บาท